



CÂMARA MUNICIPAL DE CARANDAÍ

Rua Dr. Rubem Amado, nº. 217 – Bairro Nossa Senhora do Rosário
Carandaí/MG – CEP: 36.280-0000 – Telefax: (32) 3361-1501/3361-2097
e-mail: contato@camaracarandai.mg.gov.br / http://www.camaracarandai.mg.gov.br

RELATÓRIO DA COMISSÃO DE SERVIÇOS, OBRAS MUNICIPAIS E MOBILIDADE URBANA

Relator: Vereador Cor Jesus Moreno

ANÁLISE

Aos onze dias do mês de maio de dois mil e dezesseis, os membros da Comissão, Vereadores Cor Jesus Moreno, Pedro Marconi de Sousa Rodrigues e Osmar Severino de Sousa, reuniram-se na Sala Vereador Cícero Barbosa para atendimento ao Requerimento nº. 58/2016, de autoria Vereador Geraldo Francisco Gonçalves, solicitando averiguação das obras de todas as Unidades Básicas de Saúde – UBS que estão sendo construídas no Município.

FUNDAMENTAÇÃO

Na tarde do dia 11 de maio de 2016, em diligência, os membros da comissão juntamente com o Senhor Hugo Deleon Oliveira Celestino – Encarregado de Almoxarifado, a comissão visitou todas as obras de construção das Unidades Básicas de Saúde e teceram comentários:

1) UBS – BAIRRO SANTA CECÍLIA

Foi verificado que a obra encontra-se devidamente rebocada e terá início a parte do acabamento, que consiste na colocação de gesso e cerâmica. O Encarregado informou que o atraso dessa obra se deu pelo não repasse dos recursos a ela devido pelo Governo Federal. Porém, informou ainda, que esses recursos já foram liberados no total de 80% do valor e que o restante de 20% se dará com o término da obra.

A previsão da conclusão está em torno de 4 meses e a empresa responsável é a Construtora Tavares & Silva Ltda. - ME.





CÂMARA MUNICIPAL DE CARANDAÍ

Rua Dr. Rubem Amado, nº. 217 – Bairro Nossa Senhora do Rosário
Carandaí/MG – CEP: 36.280-0000 – Telefax: (32) 3361-1501/3361-2097
e-mail: contato@camaracarandai.mg.gov.br / http://www.camaracarandai.mg.gov.br

2) UBS – BAIRRO VALE VERDE

Constatou-se que a obra já se encontra na fase de acabamento final com aplicação de gesso e aguardando a pintura das paredes, bem como, a colocação de cerâmicas.

Também foi informado pelo encarregado, que o motivo dos atrasos foram os mesmos da anterior; que a previsão de entrega da obra é de 3 meses e que a empresa responsável pelo serviço é a Construtora TJ Pires Ltda.



3) UBS – DISTRITO PEDRA DO SINO

Esta obra encontra-se em fase de rebocamento da alvenaria. Segundo as informações, esteve paralisada em torno de 6 meses pelos mesmos motivos das demais, ou seja, falta do repasse pelo Governo Federal, o que também já foi sanado.

A empresa responsável é a Construtora TJ Pires Ltda. e a previsão de entrega de 4 meses.





CÂMARA MUNICIPAL DE CARANDAÍ

Rua Dr. Rubem Amado, nº. 217 – Bairro Nossa Senhora do Rosário
Carandaí/MG – CEP: 36.280-0000 – Telefax: (32) 3361-1501/3361-2097
e-mail: contato@camaracarandai.mg.gov.br / <http://www.camaracarandai.mg.gov.br>

4) UBS – DISTRITO HERMILO ALVES

Esta obra foi a que ficou mais tempo paralisada, em torno de 4 meses. Já foi feito o repasse de 80% do seu valor e tem previsão de reinício no dia 16/05/2016.

A empresa responsável pela obra será a Construtora Mateus Vieira Prestação de Serviço Ltda. e a obra encontra-se em fase de início de rebocamento, já tendo erguidas as paredes e a colocação de laje.



5) UBS – COMUNIDADE DO CAMPESTRE

Encontra-se em fase inicial de fundação. A empresa responsável é a Construtora Mateus Vieira Prestação de Serviço Ltda. e os repasses já foram feitos no valor de 80%, tendo previsão de 6 meses para a entrega.





CÂMARA MUNICIPAL DE CARANDAÍ

Rua Dr. Rubem Amado, nº. 217 – Bairro Nossa Senhora do Rosário
Carandaí/MG – CEP: 36.280-0000 – Telefax: (32) 3361-1501/3361-2097
e-mail: contato@camaracarandai.mg.gov.br / http://www.camaracarandai.mg.gov.br

6) UBS – BAIRRO PONTE CHAVE

Esta obra está na fase de levantamento das paredes de alvenaria.

A empresa responsável pela obra é a Construtora Mateus Vieira Prestação de Serviço Ltda., tendo previsão de 6 meses para sua conclusão.



7) UBS – BAIRRO CRESPO

A obra encontra-se em serviços de terraplanagem. O atraso, também, foi justificado pela falta de repasse do Governo Federal, o que já foi solucionado. Também nos foi informado pelo Encarregado, que após os primeiros serviços de terraplanagem foi constatado um excesso de umidade no terreno, o que ocasionou a mudança do local.

A empresa responsável é a Construtora Tavares & Silva Ltda. - ME e ainda não tem previsão para conclusão.





CÂMARA MUNICIPAL DE CARANDAÍ

Rua Dr. Rubem Amado, nº. 217 – Bairro Nossa Senhora do Rosário
Carandaí/MG – CEP: 36.280-0000 – Telefax: (32) 3361-1501/3361-2097
e-mail: contato@camaracarandai.mg.gov.br / http://www.camaracarandai.mg.gov.br

8) UBS – BAIRRO COHAB

Encontra-se paralisada nos serviços de terraplanagem. Segundo o Encarregado será reiniciada nos próximos dias e a empresa responsável é a Construtora Tavares & Silva Ltda. - ME.



9) UBS – RODOVIÁRIA

Encontra-se em fase de conclusão dos serviços; a previsão de entrega é de 2 meses e a empresa responsável é a Construtora HCG Ltda.

Esta UBS está sendo construída em parceria com o Governo Estadual. Foi iniciada em 30/06/2014 com previsão de término em 30/04/2015. Ficou paralisada por falta de repasses. Os trabalhos reiniciaram recentemente em 2016, com a regularização dos repasses. Ainda faltam repasses em torno de R\$350.000,00.



Foi nos informado que eram previstas, também, as construções de Unidades Básicas de Saúde na localidade **Matinada, no Bairro Acampamento e próximo à Escola Infantil Tia Catharina Puiatti**, mas o Município ainda não conseguiu a liberação dos recursos para as mesmas.



CÂMARA MUNICIPAL DE CARANDAÍ

Rua Dr. Rubem Amado, nº. 217 – Bairro Nossa Senhora do Rosário
Carandaí/MG – CEP: 36.280-0000 – Telefax: (32) 3361-1501/3361-2097
e-mail: contato@camaracarandai.mg.gov.br / <http://www.camaracarandai.mg.gov.br>

CONCLUSÃO

Diante do exposto, foi observado que não havia fiscalização por parte do Executivo nas Obras.

Sugere-se, então, que o Executivo acompanhe os serviços que estão sendo feitos através da colocação dos fiscais; que seja cobrado os boletins de visita da obra pela engenheira do Município e que os mesmos sejam repassados para a Câmara Municipal.

Solicitamos o envio do relatório ao Prefeito Municipal.

É O RELATÓRIO.

COR JESUS MORENO

-Presidente-

PEDRO MARCONI DE SOUSA RODRIGUES

-Secretário-

OSMAR SEVERINO DE SOUZA

-Membro-